

Додаток 2
до рішення виконкому
районної в місті ради
від 16.01.2019 № 1

ПЛАН

заходів з підготовки об'єктів житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років

№ з/п	Найменування робіт	Од. вим.	Обсяг робіт, усього	Період			
				травень	червень	липень	серпень
1	Централізоване опалення:						
	- ревізія систем ц/о	буд.	316	55	99	100	62
	- промивка систем ц/о	буд.	116	10	27	36	43
	- випробування систем ц/о	буд.	316	55	94	98	69
	- підготовка елеваторних вузлів	шт.	420	73	130	135	82
	- заміна трубопроводу централізованого теплопостачання	п.м.	700	138	183	194	185
2	Гаряче водопостачання						
	- ревізія системи	буд.	-				
	- ремонт бойлерів	шт.	-				
3	Холодне водопостачання						
	- ревізія системи	буд.	340	67	111	93	69
	- заміна трубопроводу	п.м.	640	150	180	180	130
4	Поточний ремонт:						
	- покрівель	буд./м ²	60/5712	14/1420	19/1660	17/1512	10/1120
	- міжпанельних швів	буд./п.м.	28/1709	5/410	8/440	10/440	5/419
5	Герметизація інженерних вводів	шт.	9	1	3	4	1
6	Підготовка:						
	- під'їздів	шт.	414	84	104	104	122
	- підвалів	шт.	281	55	60	78	88
	- горищ	шт.	131	17	32	37	45
7	Перевірка ДВК	буд./кв.	154/12353	36/3026	41/3336	33/2760	44/3231
8	Заготівля матеріалів для посипання	м ³	92	15	15	31	31
9	Одержання паспортів готовності	буд.	356	5	55	160	136

Керуючий справами виконкому

О.Гижко

Додаток 3
до рішення виконкому
районної в місті ради
від 16.01.2019 № 1

ПЛАН
заходів з підготовки систем теплопостачання району до роботи
в осінньо-зимовий період 2018-2019 років

№ з/п	Назва заходу	Час проведення
Підготовка системи теплопостачання		
КПТМ «Криворіжтепломережа»		
1	Підготовка котелень (всього 9 шт.)	
	– котельня залізничної лікарні	30.04.2019 – 30.05.2019
	– котельня по вул. Промислова, 8	23.04.2019 – 27.05.2019
	– котельня ПЧ-12	03.06.2019 – 27.06.2019
	– котельня ДПМС-80	04.06.2019 – 01.07.2019
	– котельня по вул. Обнорського, 78	17.06.2019 – 22.07.2019
	– котельня КЗ «Криворізький онкологічний диспансер» ДОР	19.06.2019 – 29.07.2019
	– котельня ККДНЗ № 122	04.07.2019 – 31.07.2019
	– котельня КЗШ № 89	29.07.2019– 26.08.2019
	– котельня КЗШ № 88	30.07.2019– 29.08.2019
2	Підготовка теплових пунктів (всього 8 шт.)	
	– ТРП – 106, 113	03.06.2019 – 27.06.2019
	– ТРП – 36, 39, 40, 41, 42, 98	17.06.2019 – 22.07.2019
ДП «Криворізька теплоцентрально»		
	Підготовка теплових пунктів (всього 6)	до 01.09.2019
	– ТК-337, 356, ТРП-37, 38, 96, 97	
	– ТК-337, 337/25	
	– ТК-210, 221, ТРП-81	
	– ТК-801, 219, ТРП-90, 93, 95, 104, 114	
ТОВ «Дніпровське управління регіонального будівництва»		
	Підготовка котелень (всього 1 шт.)	до 01.09.2019
	– котельня військового містечка № 33	

Керуючий справами виконкому

О.Гижко

*Додаток 4
до рішення виконкому
районної в місті ради
від 16.01.2019 № 1*

ПЛАН
заходів з підготовки об'єктів міського електротранспорту до роботи
в осінньо-зимовий період 2019-2020 років

КП «Міський тролейбус»		
1.	Підготовка тролейбусів (70 од.)	01.04.2019 – 31.08.2019
2.	Капітальний та середній ремонти (5 од.)	01.04.2019 – 31.08.2019
3.	Підготовка автобусів (15 од.)	01.04.2019 – 31.08.2019
4.	Заготівля матеріалу для посипання та реагентів (6 т)	01.04.2019 – 31.08.2019

Керуючий справами виконкому

О.Гижко

*Додаток 5
до рішення виконкому
районної в місті ради
від 16.01.2019 № 1*

ПЛАН
заходів з підготовки мереж водопостачання та водовідведення району
до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років

Підготовка системи водопостачання		
КП «Кривбасводоканал»		
1.	Мережі та споруди водопостачання	
	Заміна водопровідних мереж (170 м)	01.03.2019-31.08.2019
	Заміна запірної арматури (13 шт)	01.03.2019-31.08.2019
	Ремонт та ревізія запірної арматури (29 шт)	01.03.2019-31.08.2019
	Промивка водопровідних мереж (2 рази на рік 258,49 км)	01.03.2019-31.08.2019
	Поточний ремонт водопровідних насосних станцій (1 шт)	01.03.2019-31.08.2019
2.	Мережі та споруди водовідведення	
	Ремонт та ревізія запірної арматури (64 шт)	01.03.2019-31.08.2019
	Промивка мереж водовідведення (3,0 км)	01.03.2019-31.08.2019
	Поточний ремонт каналізаційних насосних станцій (2 шт)	01.03.2019-31.08.2019

Керуючий справами виконкому

О.Гижко